

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



CONSTRUÇÃO DE PISCINA TÉRMICA

ENDEREÇO: Rua Felipe Marcks

MUNICÍPIO: Coronel Barros/RS

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Coronel Barros/RS

Data: 02/09/2022

Item	Descrição	Valor Total	%		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS
	GLOBAL	R\$ 402.338,41	100%	%	R\$ 145.132,41	%	R\$ 92.552,42	%	R\$ 89.445,78	%	R\$ 75.207,81
1.	CONSTRUÇÃO	R\$ 291.048,45	72%	19%	R\$ 33.842,45	18%	R\$ 92.552,42	18%	R\$ 89.445,78	18%	R\$ 75.207,81
1.1.	SERVIÇO PRELIMINAR	R\$ 1.209,90	0,3%	100%	R\$ 1.209,90						
1.2.	LOCAÇÃO DE OBRA	R\$ 1.105,59	0,3%	100%	R\$ 1.105,59						
1.3.	FUNDAÇÃO	R\$ 10.010,60	2,5%	100%	R\$ 10.010,60						
1.4.	ESTRUTURA	R\$ 10.332,65	12,4%			100%	R\$ 10.332,65				
1.5.	FECHAMENTO	R\$ 73.390,58	13,5%			50%	R\$ 36.695,29	50%	R\$ 36.695,29		
1.6.	COBERTURA	R\$ 60.020,31	9,0%	30%	R\$ 18.006,09	70%	R\$ 42.014,22				
1.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.796,80	0,9%					100%	R\$ 3.796,80		
1.8.	REVESTIMENTO	R\$ 19.687,57	7,8%					50%	R\$ 9.843,78	50%	R\$ 9.843,78
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 22.707,81	5,6%					60%	R\$ 13.624,69	40%	R\$ 9.083,13
1.10.	ESQUADRIAS	R\$ 29.013,45	7,7%					10%	R\$ 2.901,35	90%	R\$ 26.112,11
1.11.	PINTURA	R\$ 11.706,17	2,9%							100%	R\$ 11.706,17
1.12.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 12.581,42	3,1%					40%	R\$ 5.032,57	60%	R\$ 7.548,85
1.13.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 35.102,59	8,7%	10%	R\$ 3.510,26	10%	R\$ 3.510,26	50%	R\$ 17.551,30	30%	R\$ 10.530,78
1.14.	PPCI	R\$ 140,32	0,03%							100%	R\$ 140,32
1.15.	PAISAGISMO	R\$ 242,66	0,1%							100%	R\$ 242,66
2.	INSTALAÇÃO PISCINA	R\$ 111.289,96	28%	100%	R\$ 111.289,96						
2.1.	PISCINA	R\$ 111.289,96	28%	100%	R\$ 111.289,96						

Martello

RESPONSÁVEL TÉCNICO

JOICE MARTELLO

ENG. CIVIL CREA/RS 235890

RESPONSÁVEL TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS/RS

CNPJ 94.721.388/0001-63