

Ofício nº 01/2020

Coronel Barros, 29 de janeiro de 2020.

Excelentíssimo Senhor

**Odilar de Vargas**

Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº 1/2018


Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, dos recursos repassados pelo Município de Coronel Barros, por meio do Termo de Fomento nº 1/2018, composta dos seguintes documentos: (disposto no Manual de Prestação de Contas).

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

  
Rodrigo Fabrin  
Patrão

	Estado do Rio Grande do Sul Município de Coronel Barros
Protocolo: _____	_____
Data: <u>31/01/20</u>	
Recebido por: <u>Tomás</u>	

## RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

**ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: CTG "Francisco Casalini"**

**[X] TERMO DE FOMETO Nº 1/2018**

Na qualidade de OSC parceira do Termo de Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos da Secretaria de Cultura do Município de Coronel Barros, na importância de R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), destinados à ampliação do Centro de Tradições Gaúchas Francisco Casalini.

Ações programadas:

Ampliação de estrutura física do CTG (cozinha e churrasqueira)

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

As ações que estavam programadas no plano de trabalho foram executadas, ou seja, desde a elaboração do projeto de engenharia, aprovação junto aos órgãos competentes, orçamentos e contratação da empresa através de empreitada global e execução de todo o projeto totalizando o custo de R\$ 70.000,00, sendo R\$ 58.000,00 oriundos do município e R\$ 12.000,00 de recursos próprios da entidade, movimentados através de conta corrente específica aberta no banco Banrisul. Foi necessária a prorrogação através de termos aditivos em virtude da ocorrência de período de chuva.

Alcance dos objetivos do projeto:

Conclui-se que o objetivo específico do projeto foi alcançado, que era a ampliação do espaço físico da cozinha e churrasqueira de acordo com a legislação sanitária e de segurança, propondo condições adequadas para o preparo da alimentação a ser servida, bem como segurança na área da churrasqueira evitando exposição dos voluntários e demais pessoas que frequentam o local a riscos relativos ao uso do fogo no preparo do churrasco, pois a instalação antiga era de madeira.

Atividades ainda em fase de realização:

Não restaram atividades ou ações para serem concluídas.

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Fomento nº 1/2018 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Coronel Barros, 29 de janeiro de 2020.

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

**ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: CTG "Francisco Casalini"**

**[X] TERMO DE FOMETO Nº 1/2018**

### EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Recursos próprios - contrapartida	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

### EXECUÇÃO FÍSICA

Met a	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	Licenciamento da Obra	Plotagem, documentação, cópias, taxas, impostos, CREA, Pref	*	*	100%	-
2	Serviços Preliminares e Fundação	Alvenaria bloco concreto, muro de arrimo, alicerce de tijolo maciço, pilaretes e viga de baldrame, impermeabilização semi flexível com tinta asfáltica, drenagem do muro de arrimo.	*	*	100%	-
3	Execução de paredes	Alvenaria de tijolo cerâmico furado, vergas, contra vergas e amarração do oitão, alvenaria de tijolo maciço	*	*	100%	-
4	Execução de supra estrutura, cobertura e beirais	Pilares em concreto armado e cobertura metálica, calhas laterias, viga de cintamento e intermediária	*	*	100%	-
5	Execução de esquadrias	Portas externas de ferro, janelas de ferro tipo basculante, portas internas de madeira semi oca 2 x 2, 10	*	*	100%	-
6	Colocação de Vidros	Vidro liso comum transparente 3 mm	*	*	100%	-
7	Colocação de revestimento	Chapisco, reboco paulista, azulejo (cozinha h=2 m)	*	*	100%	-
8	Execução de pintura	Verniz acrílico hidrorrepelente	*	*	100%	-
9	Colocação de piso	Lastro brita 2-5 cm, contrapiso, piso cerâmico interno	*	*	100%	-
10	Execução de instalações hidro-sanitárias	Ponto de água fria PVC 3/4" média 5,00, ponto de esgoto PVC, fossa séptica e sumidouro	*	*	100%	-
11	Execução dos aparelhos	Torneira cromada e acabamentos	*	*	100%	-
12	Execução de instalações elétricas	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptores) Pontos de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	*	*	100%	-

**\*Obra realizada na forma de empreitada global**