

# “PROJETO PARCEIROS PELA TRADIÇÃO”

## PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS:			
NOME DA INSTITUIÇÃO: CTG FRANCISCO CASALINI		CNPJ: 95.289.518/0001-01	
TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:		<input checked="" type="checkbox"/> Sem Fins Lucrativos <input type="checkbox"/> Cooperativa <input type="checkbox"/> Religiosa	
ENDEREÇO: Rua da Imigração, s/nº			
BAIRRO: Centro	CIDADE: Coronel Barros	U.F. RS	CEP: 98.735-000
E-MAIL	TELEFONE:		
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA:	BANCO	AGÊNCIA	
NOME DO RESPONSÁVEL: MARCOS ROGÉRIO BARBOZA		CPF: 94977364015	
PERÍODO DE MANDATO:	CARTEIRA DE IDENTIDADE:	CARGO:	
23/10/2018 – 22/06/2020	1069434981 – SSP - RS	Patrão (Presidente)	
ENDEREÇO: Rua Augusto Wildner, nº 6		CEP: 98.735-000	

2 - PROPOSTA DE TRABALHO:		
NOME DO PROJETO: “PARCEIROS PELA TRADIÇÃO”	PRAZO DE EXECUÇÃO	
	Fev/2019	Mai/2019
PÚBLICO ALVO: Comunidade em Geral		
OBJETO DE PARCERIA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO TRADICIONALISTA (Cozinha e Churrasqueira)		
<p>O CTG “Francisco Casalini” foi construído em estrutura de madeira no ano de 1994, portanto há 24 anos. Desde então, a entidade nunca conseguiu angariar fundos suficientes para realização de reforma ou ampliação em sua estrutura física, sendo que nesse período, a legislação foi alterada e existe a necessidade de adequar-se a ela, tanto por questões sanitárias quanto de segurança. Assim, poderá ser ampliado o espaço de circulação geral nas atividades culturais, e a cozinha e churrasqueira novas e em condições de uso.</p>		
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:		
Necessidade de adequação à legislação de segurança e sanitária, e aumentar a área física.		

<b>3 - OBJETIVOS:</b>
3.1 - GERAIS Ampliação da estrutura física do CTG “Francisco Casalini”, em 83 metros quadrados.
3.2 - ESPECÍFICOS Ampliação da cozinha e churrasqueira de acordo com a legislação sanitária e de segurança, proporcionando condições adequadas para o preparo da alimentação a ser servida, bem como melhor segurança na área de churrasqueira, procurando evitar exposição dos voluntários e demais pessoas que frequentam o local a riscos relativos ao uso do fogo no preparo do churrasco. Com isso, a área de circulação geral aumenta, podendo ser utilizada também para os ensaios semanais com crianças, jovens, seus familiares e comunidade em geral.

<b>4 - METODOLOGIA:</b>
- Elaboração de projeto de ampliação; - Aprovação junto à Prefeitura Municipal e órgãos reguladores; - Levantamento de custos/orçamentos; - Contratação de empresa para realização da obra através empreitada global - Execução da obra.

<b>5 - METAS E RESULTADOS ESPERADOS:</b>
1-Licenciamento da Obra 2-Serviços Preliminares e Fundação 3-Execução de Paredes 4-Execução de superestrutura 5-Execução de Esquadrias 6-Colocação de Vidros 7-Colocação de Revestimentos 8-Execução de Pintura 9-Colocação de Piso 10-Execução das Instalações hidro Sanitárias 11-Execução dos Aparelhos 12-Execução de Instalações Elétricas
5.2 - RESULTADOS ESPERADOS: Proporcionar à comunidade um espaço adequado e mais atrativo para socialização cultural, elevando também a auto-estima daqueles que ali atuam como voluntários, visitantes e toda a comunidade em todos as áreas do tradicionalismo, como na culinária, das invernadas artísticas, dos momentos em rodas de conversa.
5.3 - PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS - Monitoramento e medição do serviço executado.

<b>6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)</b>						
META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1	LICENCIAMENTO DA OBRA	Plotagem, documentação; cópias; Taxas; impostos, Crea, Prefeitura	*	*	Fevereiro 2019	Mai 2019
2	SERVIÇOS PRELIMINARES e FUNDAÇÃO	Alvenaria de bloco de concreto - Muro de Arrimo; Alicerce de tijolo maciço; Pilaretes e Viga do baldrame;	*	*	Fevereiro 2019	Fevereiro 2019

		Impermeabilização semi flexível com tinta asfáltica; Drenagem do muro de arrimo.				
3	EXECUÇÃO DE PAREDES	Alvenaria de tijolo cerâmico furado (pé direito 3,5m); Vergas, contravergas e amarração do oitão; Alvenaria de tijolo maciço.	*	*	Abril 2019	Abril 2019
4	EXECUÇÃO DE SUPRAESTRUTURA, COBERTURA e BEIRAS	Pilares em concreto armado e cobertura metálica (sanduiche); Calhas laterais; Viga de Cintamento e Intermediária	*	*	Março 2019	Março 2019
5	EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS	Portas externas de ferro; Janelas de ferro tipo basculante; Portas internas de madeira semi-oca 2,00 x 2,10.	*	*	Abril 2019	Abril 2019
6	COLOCAÇÃO DE VIDROS	Vidro liso comum transparente 3,00 mm	*	*	Maio 2019	Maio 2019
7	COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO	Chapisco; Reboco Paulista; Azulejo (cozinha h = 2m)	*	*	Abril 2019	Abril 2019
8	EXECUÇÃO DE PINTURA	Verniz Acrílico Hidrorepelente	*	*	Maio 2019	Maio 2019
9	COLOCAÇÃO DE PISO	Lastro brita 2 - 5cm; Contrapiso; Piso cerâmico interno;	*	*	Abril 2019	Maio 2019
10	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	Ponto de água fria PVC 3/4" media 5,00m Ponto de esgoto PVC; Fossa Séptica e Sumidouro.	*	*	Abril 2019	Maio 2019
11	EXECUÇÃO DOS APARELHOS	Torneira Cromada e Acabamentos	*	*	Maio 2019	Maio 2019
12	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Ponto de luz (caixa, Eletroduto, fios e interruptores); Ponto de tomada (caixa, Eletroduto, fios e tomada).	*	*	Maio 2019	Maio 2019

\*Obra será executada na forma de empreitada global, conforme projeto.

7 - PREVISÃO DA RECEITA E DESPESA (R\$1,00)			
RECEITA	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE	12.000,00	-	12.000,00
CONCEDENTE	58.000,00	-	58.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.000,00</b>	-	<b>70.000,00</b>

DESPESA	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE	12.000,00	-	12.000,00
CONCEDENTE	58.000,00	-	58.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>70.000,00</b>

### 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)


#### 8.1 – CONCEDENTE

META	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
ADMINISTRAÇÃO E IMPOSTOS	-			R\$ 600,00
SERVIÇOS PRELIMINARES e FUNDAÇÃO	-			
PAREDES			R\$ 7.805,00	
SUPRAESTRUTURA, COBERTURA e BEIRAS		R\$ 13.924,75		
ESQUADRIAS			R\$ 5.343,04	
VIDRO				R\$ 422,40
REVESTIMENTO			R\$ 4.315,26	
PINTURA				R\$ 7.308,00
PISO			R\$ 3.266,62	R\$ 4.899,93
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA			R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
APARELHOS				R\$ 1.880,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 4.475,00

### 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

#### 9.1 – PROPONENTE

META	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
ADMINISTRAÇÃO E IMPOSTOS	R\$ 600,00			
SERVIÇOS PRELIMINARES e FUNDAÇÃO	R\$ 8.674,75			
PAREDES			-	
SUPRAESTRUTURA, COBERTURA e BEIRAS		R\$ 2.725,25		
ESQUADRIAS			-	
VIDRO				-
REVESTIMENTO			-	
PINTURA				-
PISO			-	-
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA			-	-
APARELHOS				-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-


<b>10 - DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Material de Consumo	-
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	68.120,00
Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução	-
Equipamentos e Materiais Permanentes	1.880,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.000,00</b>
<b>11 - PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<p>A PRESTAÇÃO DE CONTAS será encaminhada até 90 dias a partir do término da vigência da parceria. Após a apresentação da prestação de contas no prazo de até 90 dias, constatada irregularidade ou omissão, será concedido prazo de até 45 dias, prorrogáveis por igual período, para a entidade sanar irregularidades ou cumprir a obrigação, sem prejuízo das demais medidas administrativas.</p>	
<b>12 - DECLARAÇÃO</b>	
<p>Na qualidade de representante legal do “CTG Francisco Casalini”, declaro, para fins de comprovação junto ao MUNICÍPIO, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.</p> <p style="text-align: center;">Pede deferimento.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>Cel. Barros, 19/11/18</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>Marcos Rogério Barboza Patrão CTG Francisco Casalini</p> </div> </div>	

### 13 - APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

13.1 – Secretário(a) de Município requisitante:

Aprovado  Reprovado


Data: 20/11/18 Assinatura: \_\_\_\_\_



13.2– Comissão de Seleção:

Aprovado  Reprovado

Data: 20/11/18 Assinatura: \_\_\_\_\_



13.3 – Gestor da Parceria (Fiscal da Parceria)

Aprovado  Reprovado


Data: 20/11/18 Assinatura: \_\_\_\_\_



13.4 – Chefe do Poder Executivo:

Aprovado  Reprovado

Data: 20/11/18 Assinatura: \_\_\_\_\_



EDISON OSVALDO ARNT  
CIC 576.261.620-72  
Prefeito

## ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO CTG FRANCISCO CASALINI

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Custo Unitário				Valor em R\$ (D)=A x( B+C)
			Quantidades (A)	Material (B)	Total Material	Mão-de-obra (C)	
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO E IMPOSTOS</b>						<b>1.200,00</b>
1.1	Plotagem, documentação e cópias	UNID	1	200,00	200,00	0	200,00
1.2	Taxas, impostos, Crea, Prefeitura	UNID	1	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00
<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES e FUNDAÇÃO</b>						<b>8.674,75</b>
2.1	Alvenaria de bloco de concreto - Muro de Arrimo	m2	22,50	40,00	900,00	35,00	787,5
2.2	Alicerce de tijolo maciço - Fundos do Galpão e Churrasqueira	m2	31,25	30,00	937,50	35,00	1093,75
2.3	Pilaretes e Viga do baldrame	m3	4,50	350,00	1.575,00	450,00	2025
2.4	Impermeabilização semi flexível com tinta asfáltica	m2	35,0	6,60	231,00	3,30	115,5
2.5	Drenagem do muro de arrimo	m	15,0	43,00	645,00	24,30	364,5
<b>3.0</b>	<b>PAREDES</b>						<b>7.805,00</b>
3.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado (pé direito 3,5m)	m2	105,0	20,00	2.100,00	18,00	1890
	Vergas, contravergas e amarração do oitão	m	16,00	16,50	264,00	11,00	176
3.3	Alvenaria de tijolo maciço	m2	75,00	25,00	1.875,00	20,00	1500
<b>4.0</b>	<b>SUPRAESTRUTURA, COBERTURA e BEIRAIS</b>						<b>16.650,00</b>
4.1	Pilares em concreto armado e cobertura metálica (sanduiche)	m2	75,00	90,00	6.750,00	46,00	3450
4.2	Calhas laterais	m2	12,00	150,00	1.800,00	75,00	900
4.3	Viga de Cintamento e Intermediária	m2	3,00	700,00	2.100,00	550,00	1650
<b>5.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>5.343,04</b>
5.1	Portas externas de ferro	m2	1,76	440,00	774,40	140,00	246,4
5.2	Janelas de ferro tipo basculante	m2	4,80	440,00	2.112,00	143,00	686,4
5.3	Portas internas de madeira semi-oca 2,00 x 2,10	Unid	1,0	1.199,84	1.199,84	324,00	324
<b>6.0</b>	<b>VIDRO</b>						<b>422,40</b>
6.1	Vidro liso comum transparente 3,00 mm	m2	4,8	66,00	316,80	22,00	105,6
<b>7.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>4.315,26</b>
7.1	Chapisco	m2	31,8	4,40	139,92	2,20	69,96
7.2	Reboco Paulista	m2	31,8	25,30	804,54	19,80	629,64
7.3	Azulejo (cozinha h = 2m)	m2	31,8	55,00	1.749,00	29,00	922,2
<b>8.0</b>	<b>PINTURA</b>						<b>7.308,00</b>
8.1	Verniz Acrílico Hidrorepelente	m2	210,0	15,00	3.150,00	19,80	4158
<b>9.0</b>	<b>PISO</b>						<b>8.166,55</b>
9.1	Lastro brita 2 - 5cm	m2	66,50	4,40	292,60	3,30	219,45
9.2	Contrapiso	m2	66,50	25,00	1.662,50	20,00	1330
9.3	Piso cerâmico interno	m2	55,50	55,00	3.052,50	29,00	1609,5
<b>10.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA</b>						<b>3.760,00</b>
10.1	Ponto de água fria PVC 3/4" media 5,00m	PONTO	4	100,00	400,00	120	480
10.2	Ponto de esgoto PVC	PONTO	4	100,00	400,00	120	480
10.3	Fossa Séptica e Sumidouro	UNID	1	1.500,00	1.500,00	500	500
<b>11.0</b>	<b>APARELHOS</b>						<b>1.880,00</b>
11.1	Torneira Cromada e Acabamentos	UNID	4	350,00	1.400,00	120	480
<b>12.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>4.475,00</b>
12.1	Ponto de luz (caixa, Eletroduto, fios e interruptores)	UNID	10	90,00	900,00	98	980
12.2	Ponto de tomada (caixa, Eletroduto, fios e tomada)	UNID	15	90,00	1.350,00	83	1245
<b>TOTAL</b>					<b>41.581,60</b>		<b>28.418,40</b>
<b>VALOR TOTAL MATERIAL E MÃO DE OBRA:</b>							<b>R\$ 70.000,00</b>

ITEM	SERVIÇO	VALOR		Fevereiro		Março		Abril		Maio	
		R\$	%	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04	
				simples	acumulado	simples	acumulado	simples	acumulado	simples	acumulado
1.0	ADMINISTRAÇÃO E IMPOSTOS	R\$ 1.200,00	1,71%	50,00%	50,00%					50%	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES e FUNDAC	R\$ 8.674,75	12,39%	100,00%	100,00%				100,00%		100,00%
3.0	PAREDES	R\$ 7.805,00	11,15%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
4.0	SUPRAESTRUTURA, COBERTURA e B	R\$ 16.650,00	23,79%					100,00%	100,00%		100,00%
5.0	ESQUADRIAS	R\$ 5.343,04	7,63%								100,00%
6.0	VIDRO	R\$ 422,40	0,60%							100,00%	100,00%
7.0	REVESTIMENTO	R\$ 4.315,26	6,16%					100,00%	100,00%		100,00%
8.0	PINTURA	R\$ 7.308,00	10,44%							100,00%	100,00%
9.0	PISO	R\$ 8.166,55	11,67%					40,00%	40,00%	60,00%	100,00%
10.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	R\$ 3.760,00	5,37%					50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
11.0	APARELHOS	R\$ 1.880,00	2,69%							100,00%	100,00%
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.475,00	6,39%							100,00%	100,00%
	TOTAL	R\$ 70.000,00	100,00%	13,25%	13,25%	23,79%	37,04%	32,30%	69,34%	30,66%	100,00%